



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APelido Empreendimento REFORMA HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA MATERNIDADE E CENTRO OBSTÉTRICO
------------------	----------------	-------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	REFORMA HOSPITALAR - ALA 02	510.288,24	% Período:	30,55%	29,80%	39,65%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.636,24	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES	4.878,83	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.3.	ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS	366.634,71	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.4.	EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES METAIS E	132.604,50	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.	LIMPEZA E DIVERSOS	3.533,96	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
Total: R\$ 510.288,24				%:	30,55%	29,80%	39,65%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	155.907,61	152.051,65	202.328,98								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	155.907,61	152.051,65	202.328,98								
				%:	30,55%	60,35%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	155.907,61	307.959,26	510.288,24								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	155.907,61	307.959,26	510.288,24								

0
Local _____
sexta-feira, 22 de outubro de 2021
Data _____

Responsável Técnico
Nome: ANA PRICILA KÜSTER
CREA/CAU: 132628-5
ART/RRT: 8004146-3